

PROGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO	IMPORTO	DATA E IMPORTO AGGIUDICAZIONE	INIZIO	FINE	AVANZAMENTO PERCENTUALE	IMPORTO REALIZZATO
ELENCO LAVORI CONCLUSI							
Ristrutturazione del teatro storico di Legnano	G.C. 63 del 24/05/2011	4.000.000	Det. 118 del 09/05/2012 € 2.304.306,90 Totale quadro economico € 4.000.000	03/09/2012	21/05/2015	100%	€ 4.000.000,00
Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione funzionale ed economica di una residenza socio sanitaria polifunzionale in via delle Rose a Legnano nell'ambito del Contratto di Quartiere "Mazzafame"	G.C. 45 del 12/04/2011 € 5.994.265 di cui € 2.430.710 finanziati da Regione Lombardia	5.994.265	Det. 269 del 23/12/2011 € 2.430.710 finanziati da Regione di cui € 2.215.000 da riconoscere al concessionario ed € 215.710 a carico del Comune. Totale quadro economico € 5.994.265	06/08/2013	25/07/2016	100%	€ 5.994.265,00
Riqualificazione e potenziamento stabili scolastici - Lavori di riqualificazione interna scuola dell'infanzia Anna Frank	G.C. 199 del 04/12/2015	150.000	Det. 22 del 01/04/2016 € 101.430,92. Totale quadro economico € 150.000	11/04/2016	08/09/2016	100%	€ 150.000,00
Riqualificazione e potenziamento stabili scolastici - Lavori di installazione pellicole di sicurezza sulle vetrate di alcuni stabili scolastici	G.C. 199 del 04/12/2015	120.000	Det 21 del 16/02/2016 € 88.356,33. Totale quadro economico € 120.000	02/05/2016	27/09/2016	100%	€ 120.000,00
Riqualificazione e potenziamento stabili scolastici - Lavori di rifacimento coperture di alcuni stabili scolastici	G.C. 199 del 04/12/2015	186.000	Det. 20 del 16/02/2016 € 145.594,22. Totale quadro economico € 186.000	01/06/2016	29/09/2016	100%	€ 186.000,00

Riqualificazione e potenziamento stabili scolastici - Riqualificazione del cortile della scuola primaria Carducci	G.C. 199 del 04/12/2015	163.000	Det. 25 del 11/04/2016 € 109.591,30. Totale quadro economico € 163.000	13/06/2016	24/10/2016	100%	€ 163.000,00
Riqualificazione e potenziamento stabili scolastici - Riqualificazione partizioni interne di alcuni stabili scolastici	G.C. 199 del 04/12/2015	281.000	Det. 26 del 12/04/2016 € 169.238,58. Totale quadro economico € 281.000	18/05/2016	14/11/2016	100%	€ 281.000,00
Centro polifunzionale di Via dei Salici Opere di completamento esterne	G.C. 195 del 09/12/2014	135.700	Det. 80 del 15/05/2015 € 79.938,02. Totale quadro economico € 135.700	16/11/2015	29/11/2016	100%	€ 135.700,00
Riqualificazione cortile scuola De Amicis		48.231	Det. 152 del 29/09/2016	30/09/2016	30/11/2016	100%	€ 48.230,59
Interventi di riqualificazione Viale Toselli - Cadorna	G.C. 201 del 04/12/2015	570.000	Det. 30 del 20/04/2016 € 359.664,25. Totale quadro economico € 570.000	04/07/2016 consegna parziale	07/12/2016	100%	€ 570.000,00
Concessione di lavori pubblici - Progettazione, esecuzione, gestione di strutture sportive presso il campo comunale Mari	G.C. 109 del 13/07/2015 € 922.000,00 a totale carico del concessionario	922.000	Det. 147 del 28/09/2015 € 813.427. Totale quadro economico € 922.000	01/06/2016	22/12/2016	100%	€ 922.000,00

Riqualificazione stabili comunali ERP Recupero di due alloggi inutilizzati	G.C. 205 del 10/12/2015	111.000	Det. 32 del 16/05/2016 € 58.122,70. Totale quadro economico € 111.000	22/08/2016	30/12/2016	100%	€ 111.000,00
Ulteriori interventi ambientali nel PLIS	G.C. 210 del 10/12/2015	500.000	Det. 20 del 16/03/2016 € 347.745,06. Totale quadro economico € 500.000	24/06/2016	09/01/2017	100%	€ 500.000,00
Realizzare le reti nel Parco dei Mulini	G.C. 150 del 12/10/2015	475.000	Det. 261 del 30/12/2015 € 323.929,78. Totale quadro economico € 475.000	19/01/2016	14/02/2017	100%	€ 475.000,00
Serramenti stabili scolastici (scuola primaria Manzoni - scuola secondaria Tosi - scuola primaria de Amicis)	G.C. 109 del 20/06/2016 progetto esecutivo	950.000	Det. 40 del 09/08/2016 € 697.999,85 Totale quadro economico € 950.000	03/10/2016	02/03/2017	100%	€ 950.000,00
Riqualificazione stabili comunali ERP Interventi di superamento barriere architettoniche (impianti ascensore)	G.C. 205 del 10/12/2015	789.000	Det. 29 del 15/04/2016 € 483.273,42. Totale quadro economico € 789.000	06/07/2016	26/03/2017	100%	€ 789.000,00
Mobilità sostenibile - Attuazione PPT quartiere Oltresempione	G.C. 200 del 04/12/2015	380.000	Det. 28 del 13/04/2016 € 258.228,62. Totale quadro economico € 380.000	20/06/2016 verbale consegna lavori - inizio effettivo 25/07/2016	31/05/2017	100%	€ 380.000,00

Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi - 1° lotto	G.C. 202 del 04/12/2015	1.050.000	Det. 24 del 01/04/2016 € 743.652,08. Totale quadro economico € 1.050.000	20/06/2016	16/06/2017	100%	€ 1.050.000,00
Lavori di ristrutturazione e adeguamento della piscina scoperta comunale	G.C. 85 del 23/05/2016 approvazione tecnica del progetto preliminare € 800.000. In approvazione progetto definitivo	800.000	Det. 47/CUC del 28/12/2016 Totale quadro economico € 800.000	25/01/2017	15/07/2017	100%	942.490

Interventi per la riqualificazione funzionale e il risanamento conservativo del Cimitero Monumentale	G.C. 217 del 17/12/2015	2.500.000	Det. 27 del 13/04/2016 € 1.804.572,82. Totale quadro economico € 2.500.000	11/07/2016	agosto-17	100%	€ 2.500.000,00
--	-------------------------	-----------	---	------------	-----------	-------------	-----------------------

ELENCO LAVORI IN CORSO

Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi - 2° lotto (inclusa eliminazione barriere architettoniche)	G.C. 203 del 04/12/2015	1.000.000	1^ ditta esclusa per DURC - Aggiudicato a 2^ - Det. 33 del 16/05/2016 € 695.210,31. Totale quadro economico € 1.000.000	06/09/2016		95%	€ 950.000,00
Interventi di mobilità sostenibile - 2° lotto (piste ciclabili)	G.C. 226 del 14/12/2016 approvazione progetto esecutivo	787.000	Det. 43 del 07/04/2017 € 523.182,62 Totale quadro economico € 787.000	09/05/2017		75%	€ 590.250,00
Sistemazione a parcheggio area ex scalo ferroviario - Via Gaeta	G.C. 65 del 11/04/2017 approvazione progetto esecutivo	150.000	Det. 28/CUC del 10/08/2017 € 95.562,45 Totale quadro economico € 150.000	09/11/2017		80%	€ 120.000,00

Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola primaria Manzoni	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	53.354,82	Det. 180 del 12/12/2017 € 39.067,10 Totale quadro economico € 47.661,86	20/12/2017		40%	€ 21.341,93
Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola primaria Mazzini	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	52.250,53	Det. 186 del 12/12/2017 € 39.219,97 Totale quadro economico € 48.195,88	20/12/2017		40%	€ 20.900,21
Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola secondaria Tosi	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	55.212,34	Det. 188 del 12/12/2017 € 39.549,24 Totale quadro economico € 48.250,07	20/12/2017		40%	€ 22.084,94
Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola secondaria Bonvesin de La Riva	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	44.873,32	Det. 187 del 12/12/2017 € 33.213,61 Totale quadro economico € 40.520,60	20/12/2017		40%	€ 17.949,33