

PROGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO	IMPORTO	DATA E IMPORTO AGGIUDICAZIONE	INIZIO	FINE	AVANZAMENTO PERCENTUALE	IMPORTO REALIZZATO
<b>ELENCO LAVORI CONCLUSI</b>							
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi - 2° lotto (inclusa eliminazione barriere architettoniche)	G.C. 203 del 04/12/2015	1.000.000	1^ ditta esclusa per DURC - Aggiudicato a 2^ - Det. 33 del 16/05/2016 € 695.210,31. Totale quadro economico € 1.000.000	06/09/2016	14/9/2017	<b>100%</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola primaria Manzoni	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	53.354,82	Det. 180 del 12/12/2017 € 39.067,10 Totale quadro economico € 47.661,86	20/12/2017	01/02/2018	<b>100%</b>	<b>€ 53.354,82</b>
Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola primaria Mazzini	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	52.250,53	Det. 186 del 12/12/2017 € 39.219,97 Totale quadro economico € 48.195,88	20/12/2017	01/02/2018	<b>100%</b>	<b>€ 52.250,53</b>

Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola secondaria Tosi	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	55.212,34	Det. 188 del 12/12/2017 € 39.549,24 Totale quadro economico € 48.250,07	20/12/2017	05/02/2018	<b>100%</b>	<b>€ 55.212,34</b>
Sistemazione a parcheggio area ex scalo ferroviario - Via Gaeta	G.C. 65 del 11/04/2017 approvazione progetto esecutivo	150.000	Det. 28/CUC del 10/08/2017 € 95.562,45 Totale quadro economico € 150.000	09/11/2017	16/05/2018	<b>100%</b>	<b>€ 132.084,43</b>
Interventi di mobilità sostenibile - 2° lotto (piste ciclabili)	G.C. 226 del 14/12/2016 approvazione progetto esecutivo	787.000	Det. 43 del 07/04/2017 € 523.182,62 Totale quadro economico € 787.000	09/05/2017	31/05/2018	<b>100%</b>	<b>€ 787.000,00</b>
Passerella pedonale sulla roggia molinara di collegamento tra Via dei Molini e l'isola del Castello	Det. 138 del 10/10/2017 progetto esecutivo	59.000	Det. 148 del 16/11/2017 € 50.372,16 Totale quadro economico € 54.537,41	27/03/2018	06/06/2018	<b>100%</b>	<b>€ 59.000,00</b>

#### ELENCO LAVORI IN CORSO

Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola secondaria Bonvesin de La Riva	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	44.873,32	Det. 187 del 12/12/2017 € 33.213,61 Totale quadro economico € 40.520,60	20/12/2017		<b>50%</b>	<b>€ 22.436,66</b>
Interventi per la prevenzione e riduzione vulnerabilità edifici scolastici - Scuola primaria Carducci	G.C. 206 del 28/11/2017 approvazione progetto esecutivo	399.142,26	Det. 53 del 07/05/2018 € 256.965,94 Totale quadro economico € 357.688,25	08/06/2018		<b>40%</b>	<b>€ 159.656,90</b>
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche anno 2017 - Lotto 1	GC 211 del 05/12/2017 approvazione progetto esecutivo	1.100.000	Det. 39 del 19/04/2018 € 674.755,30 Totale quadro economico € 1.100.000	19/06/2018		<b>40%</b>	<b>€ 440.000,00</b>
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche anno 2017 - Lotto 2	GC 212 del 05/12/2017 approvazione progetto esecutivo	900.000	Det. 50 del 04/05/2018 € 537.664,12 Totale quadro economico € 900.000	18/06/2018		<b>40%</b>	<b>€ 360.000,00</b>
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche anno 2017 - Lotto 3	GC 214 del 05/12/2017 approvazione progetto esecutivo	340.000	Det. 51 del 07/05/2018 € 209.224,48 Totale quadro economico € 340.000	09/07/2018		<b>40%</b>	<b>€ 136.000,00</b>