

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 10 MODULI ABITATIVI ATTREZZATI SCHEMA TECNICA

L'affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio di 10 moduli abitativi di alta qualità ignifughi, insonorizzati ed attrezzati. Di seguito si riportano le caratteristiche standard richieste:

N. 8 moduli ad uso abitativo

Dimensioni esterne mm. 19585x6055x2960 h.est.

Caratteristiche e dotazioni 20' vuoto

- Modello Assemblato
- Dimensioni in pianta 6055 mm x 2435 mm
- Altezza esterna container 2960 mm
- Altezza interna 2700 mm
- Versione del telaio tetto Versione standard
- Configurazione del montante Versione standard
- Configurazione telaio pavimento Traverse pavimento standard

Rivestimento interno

- Rivestimento interno Pannello truciolare bianco/legno (A seconda della disponibilità)
- Rivestimento interno soffitto Pannello truciolare bianco

Isolamento

- Isolamento delle pareti Lana minerale 60 mm
- Isolamento del tetto Lana minerale 100 mm
- Isolamento del pavimento Lana minerale 60 mm

Impianto Elettrico

- Versione allaccio elettrico Inclusi allacci e quadro elettrico
- Impianto elettrico IT (400V/32 A/3P+N+T)

Configurazione telaio pavimento

- Distanza tasche di sollevamento 2050 mm
- Pavimento Pavimento in cemento-legno
- Rivestimento del pavimento Classic Imperial grigio, 1,5 mm, R9

Dotazioni

1 pz. Finestra da ufficio con apertura ad anta/ribalta e tapparella

1 pz. Porta esterna in acciaio

Allestimenti per riscaldamento, aerazione, raffreddamento

1 pz. Pannello climatizzatore con finestra vasistas, coibentazione a gas

1 pz. Elettroconvettore da 2 KW

Gli allacci alla rete idrica, elettrica (400V pentapolare, 32 A) e fognaria sono a carico dell'aggiudicatario.

N. 2 Moduli ad uso sanitario

Composizione serie pesante, dimensioni esterne mm. 19585x6055x2960 h.est.

Caratteristiche e dotazioni monoblocco 20' sanitario

- Modello Assemblato
- Altezza esterna 2960 mm
- Altezza interna 2700 mm
- Versione del telaio tetto Versione standard
- Configurazione del montante Versione standard
- Configurazione telaio pavimento Traverse pavimento standard

Rivestimento interno

- Rivestimento interno Lamiera d'acciaio preverniciata
- Rivestimento interno soffitto Pannelli di cartongesso con lamiera verniciata

Isolamento

- Isolamento delle pareti Poliuretano espanso 60 mm
- Isolamento del tetto Lana minerale 100 mm
- Isolamento del pavimento Lana minerale 60 mm

Impianto elettrico

- Versione allaccio elettrico Incl. allacci elettrici, incl. quadro elettrico
- Impianto elettrico IT norma (400V/32A/a 5 poli)

Configurazione telaio pavimento

- Distanza tasche di sollevamento 2050 mm
- Pavimento in cemento-legno
- Rivestimento del pavimento SURESTEP, 2 mm, R10/C
- Rivestimento del pavimento sulle pareti SURESTEP, 2 mm, R10/C

Dotazione

- 2 pz. Finestra sanitaria con anta a ribalta
- 2 pz. Porta esterna in acciaio
- 2 LFM Parete divisoria interna

Pareti divisorie

- 1 pz. Porta interna
- 5 pz. LFM Parete divisoria WC
- 3 pz. Porta interna parete divisoria WC

Dotazione impianti sanitari

- 1 pz. Lavabo in ceramica, 500 X 410 mm
 - Incl. miscelatore monocomando
 - Incl. specchio in metallo
 - Incl. ganci in metallo
 - Incl. portasapone
- 1 pz. Lavabo quadruplo in vetroresina, 2400 x 420 mm
 - Incl. miscelatore monocomando
 - Incl. specchio in metallo
- 3 pz. Box Prefabbricato ad uso WC,
 - inclusa toilette e porta-cartaignienica
 - Sciacquone con funzione di risparmio
- 3 pz. Cabina doccia in vetroresina
 - Incl. Miscelatore monocomando
 - Incl. tendina per doccia
- 1 pz. Boiler da 300 litri
- 1 pz. Riduttore di pressione 1"

Allestimenti per riscaldamento, areazione, raffreddamento

- 2 pz. Termoventilatore da 2 kW

Gli allacci alla rete idrica, elettrica (400V pentapolare, 32 A) e fognaria sono a carico dell'aggiudicatario.

Attrezzature e arredi

- 8 climatizzatori solo freddo
- 30 letti con materasso
- 8 armadi alti
- 2 frigoriferi con capacità 500 litri l'uno
- 1 freezer con capacità 1000 litri
- 30 sedie
- 6 tavoli

Altri oneri compresi nella base d'asta

- Realizzazione di nr. 4 linee da 380V Pentapolari cavo 5x25mmq
- Noleggio cestello per tesata linee -
- Progetto impianto -
- Arredi di servizio
- Posizionamento ed allacci dei moduli ad inizio noleggio
- Scollegamento moduli a fine noleggio
- Trasporto di andata a Legnano
- Trasporto di ritorno da Legnano
- Movimentazione di uscita
- Movimentazione di entrata
- Pulizie e sanificazione di fine noleggio